



รายงานสรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมึงตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมึงตอง สามารถสรุปข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมึงตอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมึงตอง สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ		
		ที่ปรากฏ ในแผน	ที่ได้ ปฏิบัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ร้อยละ
1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	27	14	51.85	4,940,592.05	4,467,281.95	90.42
2	ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0	0	0
3	ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	45	34	75.56	11,359,478.00	10,097,114.00	88.89
4	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5	100	106,000.00	104,540.00	98.62
5	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0
6	ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ	7	6	85.71	644,200.00	564,373.00	87.61
รวม		85	59	69.41	17,050,270.05	15,233,308.95	89.34

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จำนวนโครงการทั้งหมด 86 โครงการมีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 27 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.85
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 4,940,592.05 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 4,467,281.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.42

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 0 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 0 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 45 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.56
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 11,359,478.00 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 10,097,114.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 5 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 106,000.00 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 104,540.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.62

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 1 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 0 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 7 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71
- จำนวนงบประมาณที่อนุมัติจำนวน 644,200.00 บาท จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 564,373.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.61

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

1.1 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	27	4,940,592.05	14	4,73,310.10
2. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0
3. ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	45	11,266,478.00	34	10,120,284.00
4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	106,000.00	5	104,540.00
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0
6. ด้านการบริหารจัดการ และบริการ	7	644,200.00	6	564,373.00
รวม	85	17,050,270.05	59	15,233,308.95

1. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้
 - จำนวน 59 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน 85 โครงการ
2. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)
 - จำนวน 85 โครงการ ดำเนินการจริงจำนวน 59 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.41 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

รายละเอียดโครงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1	ปรับปรุงแนวท่อประปา พร้อมติดตั้งประตุน้ำ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1	551,000.00	413,250.00	137,750.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก คสล. บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายชลิต พาอิน ถึงสวนนายเสวียน ยศพรหม	241,000.00	240,000.00	1,000.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 จากนางเพลินจิต เบอร์ผัด ถึงนางนายน ล้วน หารกา	300,000.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ 2566
4	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 จากประปาหมู่บ้าน ถึงสวนนางจันทร์ฉาย พ่อน้อย	299,705.65	298,847.95	857.70	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66
5	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 จากบ้านนายพงษ์สิน เมืองอินทร์ ถึงบ้านนายบุญยอน ใจอาทะ จุดที่ 2 จากบ้านนายสุนทร ปัญญาวย ถึงศาลาเก็บของบ้านวังฆ้อง จุดที่ 3 จากบ้านนางวราภรณ์ ไชยงค์ ถึงบ้านนางสาวกมลทิพย์ มาโน	594,000.00	575,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 จากสวนนายภาคภูมิ พรหมสาร ถึงสวนนายประจักษ์ มหาวงสนันท์	307,000.00	272,000.00	35,000.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาต่อเด่น หมู่ที่ 4 จากสวนนายประจักษ์ มหาวงสนันท์ ถึงนายพนม บุตรแก้ว	300,000.00	274,000.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนถ้ำตอง หมู่ที่ 6 จากนายฉัฐวัฒน์ ขันดี ถึงนายถวิล แก้วสวัสดิ์	307,000.00	275,000.00	32,000.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนถ้ำตอง หมู่ที่ 6 จากสวนนายนวน ธรรมพันธ์ ถึงสวนนายคำ จินะ	130,000.00	119,600.00	10,400.00	ข้อบัญญัติ 2566
10	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนถ้ำตอง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสาวสกุลณา มูลชมพู ถึงนางสาวดวงธรรม มาโน	469,886.40	434,754.00	35,132.40	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายอนุพงษ์ อุทัยพงษ์ ถึง บ้านนางอมล อะกอสต้า	307,000.00	304,000.00	3,000.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝายตะแกรงเหล็ก บ้านฝายแก หมู่ที่ 7	638,000.00	543,000.00	95,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
13	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8	403,000.00	348,000.00	55,000.00	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
14	ติดตั้งสวิทช์แสงแดด โคมไฟถนน (photo controls) ตำบลถ้ำตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 17 แห่ง	93,000.00	69,830.00	23,170.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 66
รวมจำนวน 14 โครงการ		4,940,592.05	4,467,281.95	473,310.10	

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	360,150.00	236,076.00	124,074.00	ข้อบัญญัติ 2566
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	119,000.00	67,613.00	51,387.00	ข้อบัญญัติ 2566
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	62,150.00	23,275.00	38,875.00	ข้อบัญญัติ 2566
4	ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นไทย	40,000.00	-	40,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
5	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	344,196.00	305,006.00	39,190.00	ข้อบัญญัติ 2566
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	513,450.00	513,450.00	0.00	ข้อบัญญัติ 2566
7	จัดจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน	321,000.00	321,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ 2566
8	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	24,732.00	24,648.00	84.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65
9	รณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	36,000.00	19,200.00	16,800.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65
10	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านถิมตอง หมู่ที่ 1	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
11	รณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านถ้ำทองหมู่ที่ 1	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
12	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
13	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
14	การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
15	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
16	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แม่แห่งแผ่นดิน บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่	คงเหลือ	หมายเหตุ

		การอนุมัติ	ดำเนินการ		
17	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
18	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
19	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
20	ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านคอนถืมตอง หมู่ที่ 6	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
21	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านคอนถืมตอง หมู่ที่ 6	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
22	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านฝายแก หมู่ที่ 7	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
ที่-	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ

23	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านฝายแก หมู่ที่ 7	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
24	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
25	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๘	10,000.00	10,000.00	0	โอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66
26	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,940,800.00	6,343,800.00	597,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
27	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,332,000.00	1,152,000.00	180,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
28	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	36,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
29	กองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำทอง	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
30	สมทบกองทุน สปสช. อบต.ถ้ำทอง	50,000.00	50,000.00	0	ข้อบัญญัติ 2566

31	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทุกตำบลของอำเภอเมืองน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566	10,000.00	10,000.00	0	ข้อบัญญัติ 2566
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
32	จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	80,000.00	56,550.00	23,450.00	ข้อบัญญัติ 2566
33	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1	597,000.00	555,666.00	41,334.00	ข้อบัญญัติ 2566
34	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถืมตอง	178,000.00	153,000.00	25,000.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66
รวมจำนวน 34 โครงการ		11,359,478.00	10,097,114.00	1,262,364.00	
4. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลถืมตอง	30,000.00	30,000.00	0	ข้อบัญญัติ 2566
2	สืบสานประเพณีลอยกระทง	30,000.00	29,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ 2566
3	งานนมัสการพระธาตุเจ้าวรมหาราชมิ่งมงคล	36,000.00	35,040.00	960.00	ข้อบัญญัติ 2566
4	ส่งเสริมประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเนื่องในวันวิสาขบูชา	5,000.00	5,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66

5	อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง	5,000.00	5,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66
รวมจำนวน 5 โครงการ		106,000.00	104,540.00	1,460.00	
6. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ และการบริการ					
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	20,000.00	-	20,000.00	ข้อบัญญัติ 2566
3	จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี	49,000.00	49,000.00	0	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65
4	จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	126,800.00	126,000.00	800.00	ข้อบัญญัติ 256
5	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำมดแดง	209,200.00	194,686.50	14,513.50	ข้อบัญญัติ 2566
6	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม ในที่ทำการองค์การบริหารส่วน	209,200.00	194,686.50	14,513.50	ข้อบัญญัติ 2566

ตำบลดี้มตอง				
รวมจำนวน 6 โครงการ	644,200.00	564,373.00	79,027.00	
รวมทั้งหมด จำนวน 59 โครงการ	17,050,270.05	15,233,308.95	1,816,961.10	

1.3 จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ (แผน)
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 จากนายถ้วน หารกา ถึงนายภควัฒน์ ปันวัง	3,130,000.00
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 จากสวนนางส่องศรี ชมพู ถึง สวนนายหลด ปินดา	300,000.00
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 จากช่วงนายพนม บุตรแก้ว ถึง สวนนายชัยบุตร คำแสน	300,000.00
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 จากช่วงสวนนายชัยบุตร คำแสน ถึงหมู่บ้านกัวป่าห้า	320,000.00
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5 จากช่วงบ้านนางปลูกคำ ะปัญญา ถึงบ้านนางภัทรินทร์ จันฑุรย์	269,000.00
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก คสล. บ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมบูรณ์ อุ่นเรือน ถึงบ้านนายมนตรี โพธิวัง	122,000.00
7	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทัศนี แก้วมณี ถึงบ้านนายบรรจง มหาวงสนันท์	375,000.00
8	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกัวป่าห้า หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 จากบ้านนางปรานอม การิยศ ถึงบ้านนายจันงค์ รวมเงิน จุดที่ 2 จากบ้านนายจันงค์ รวมเงิน ถึงบ้านนางทัศนี แก้วมณี	409,000.00
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ้ำตอง หมู่ที่ 6 จากสวนนายนวน ธรรมพันธ์ ถึงนายยัง เชียงทอง	3,658,000.00
10	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 จากบ้านนางจันทร์ หน่อม็อก ถึงสวนนางสมพิศ ดันกัน จุดที่ 2 จากบ้านนางยวน ซ่อฟ้า ถึงบ้านนายเหลี่ยม กิตยศ	603,000.00
11	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสนอง เขียวกุล ถึงบ้านนางสุกัลยา หน่อม็อก	211,000.00
12	ปรับปรุงแนวท่อประปา พร้อมติดตั้งประตุน้ำ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8	603,000.00
13	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 จากบ้านนายธีรพงษ์ วงศ์ทาสูนถึงบ้านนางสาวอนันทวรรณ พันธุ์เลิศ จุดที่ 2 จากบ้านนายมี สายยาน ถึงสวนนายบุญนพ ถุงเงิน	423,000.00
รวมจำนวน 13 โครงการ		10,723,000.00

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์		งบประมาณ (แผน)
1	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	11,000.00
2	ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ	10,000.00
3	การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	170,000.00
4	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00
5	อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลถ้ำมดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000.00
6	ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ	10,000.00
7	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	5,000.00
8	ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน	10,000.00
9	ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (คลินิกครอบครัว)	20,000.00
10	จัดหาวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาตำบล	40,000.00
11	อบรมให้ความรู้ประชาชนด้านยาเสพติดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอุบัติเหตุจราจร	50,000.00
รวมจำนวน 11 โครงการ		466,000.00
5. ยุทธศาสตร์ ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	33,000.00
รวมจำนวน 1 โครงการ		33,000.00
6. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ และการบริการ		
1	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมดอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	228,200.00
รวมจำนวน 1 โครงการ		228,200.00

รวมทั้งหมด 26 โครงการ	11,450,200.00
-----------------------	---------------

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

๑. โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ
๒. โครงการ/ กิจกรรม ที่จะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ที่จะดำเนินงานนั้นไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเวลาเพิ่มเติมแผนเพื่อดำเนินโครงการซึ่งการเพิ่มเติมแผนนั้นมีขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ
๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่